

## Powiat przemyski stawia na drogi

2 września odbyła się kolejna (czwarta już w tym roku) uroczystość oddania do użytku kolejnego fragmentu dróg powiatowych. Właściwie są to dwa odcinki (Radymno - Walawa - Przemysł: 15 km oraz Orły - Niziny: 2 km), stąd przecinano symboliczne wstęgi w dwóch miejscach.

Gospodarzem uroczystości był starosta przemyski Jan Pączek; oprócz niego wstęgi przecinali m.in.: wojewoda podkarpacki Mirosław Karapyta, poseł Marek Rząsa, wójtowie i przewodniczący rad z gmin; Orły i Żurawica.



Oto informacja o tej inwestycji przygotowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu.

Przedmiotem projektu była: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1820 R Radymno - Walawa - Przemysł i 2108 R Orły - Niziny” o łącznej długości 17 km, realizowana w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.

Wartość zadania wg. kosztorysu inwestorskiego wynosiła 6 035 914,97zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Budowa Dróg i Mostów - Józef Babiś” której wartość wynosiła 4 376 550,47zł.

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

- roboty rozbiórkowe na kwotę 8 509,50zł
- odwodnienie poprzez oczyszczenie i wyprofilowanie rowów w ilości 10000mb na kwotę 67 024,65zł
- wybudowano zatoki autobusowe w ilości 5szt. na kwotę 177 711,30zł
- przebudowano zatoki autobusowe w ilości 4szt. na kwotę 99 270,18zł
- wybudowano parking w Bolestraszcach o powierzchni 300m<sup>2</sup> na kwotę 23 424,00zł
- przebudowano istniejące przepusty w ilości 3szt na kwotę 33 747,29zł
- wykonano podbudowę z kruszywa łamanego w o powierzchni 4500m<sup>2</sup> na kwotę 114 192,00zł
- wykonano pobocza z kruszywa łamanego o powierzchni 21383m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej o powierzchni 82225m<sup>2</sup> na łączną kwotę 3 852 671,55zł

Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w następujący sposób:

- wkład własny Powiatu Przemyskiego wynosił 1 099 872,71zł co stanowiło 25,13% wartości zadania

- wkład Gminy Orły wynosił 474 855,73zł co stanowiło 10,85% wartości zadania
- wkład Gminy Żurawica wynosił 626 722,03zł co stanowiło 14,32% wartości zadania
- pozostała część środków pochodziła z dotacji celowej budżetu państwa i wynosiła 2 175 100,00zł co stanowiło 49,70% wartości zadania.